

Nyhedsbrev nr. 1 vedr. reovering af LeosAllé

Der har været afholdt byggemøde nr. 2 i forbindelse af Reovering af LeosAllé.

Arbejdet har i november måned været meget præget af regnvejr, der udførelsmæssigt har været en udfordring for entreprenøren.

Udfordringerne har været størst i forbindelse med støbning af kantstenene, grundet de mange regnvejrskdage. På grundet de vejrlige udfordringer, har entreprenøren haft dage hvor det ikke har været muligt, at udføre arbejdet ordentligt, hvorved arbejdet har stået stille.



I november måned har entreprenøren udført kantsten i den østlige side af LeosAllé fra Bargumsvej og frem til Indgridsvej. Fortovet samt regulering af indkørsler er ligeledes udført fra Bargumsvej og frem til ca. nr. 19 på LeosAllé

I den kommende måned forventer entreprenøren, at udføre kantsten, fortov og regulering af indkørsler i 2 etaper, først fra Ingridvej til Brorsonsvej og dernæst fra Brorsonsvej til Nygade.



Med venlig hilsen

Christina Sylvest Jensen

Ingeniør
 Vej og anlæg, syd

M 51611922
 csyj@ramboll.dk