

Nyhedsbrev nr. 3 vedr. renovering af LeosAllé

Byggemøde nr. 7 har været afholdt i forbindelse af Renovering af LeosAllé.

Januar måned har budt på udfordringer for entreprenøren i form af vintervejr, både som frost, sne, regn- og kraftigt blæsevejr.

Trods vejrlige udfordringer er der opsat nye belysningsmaster, og snarest vil disse blive taget i brug, så de gamle gittermaster kan blive taget ned.

Ud over arbejdet med belysningsmasterne, er den nye kantsten, samt det nye fortov i den østlige side næsten færdiggjort, det forventes færdigt i indeværende uge (uge 6). Fra bagkant fortov er der udlagt ca. 20 cm stabilgrus ind mod alle ejendomme. Dette er gjort for, at holde på fortovsfliserne, så de ikke forskubber sig eller giver ujævnheder. Der udføres yderligere finish arbejder ind mod alle ejendommene med muld, og berørte indkørsler er reguleres.



Fokus i februar måned vil være på den vestlige side af Leos Alle.

Arbejderne begynder i den sydlige ende af LeosAllé fra Bargumsvej, hvor der arbejdes mod Ingridsvvej.

Entreprenøren begynder med, at optage eksisterende fortov og kantsten, på strækninger af ca. 100 m ad gangen. Det nye fortov, regulering af berørte indkørsler, udlægning af stabilgrus bag fortovskant og finish-arbejder med muld, udføres i takt med, at den nye kantsten sættes.

Alle berørte indkørsler, med belægningssten reguleres med chaussesten, som det ses på billedet.



Med venlig hilsen

Christina Sylvest Jensen

Ingeniør
 Vej og anlæg, syd

M 51611922
 csyj@ramboll.dk